## Bruno Boggioni Rivera

**De:** Bruno Boggioni Rivera

**Enviado el:** miércoles, 29 de junio de 2022 11:59

Para: Roberto A. Fuente Flores

**CC:** Leonel E. Huerta Fernández; Caroline J. Evans Rodriguez; Elena Salazar Lázaro

1.0774

Asunto: informa para coordinacion / incumplimiento de convenio

## Roberto:

Junto con saludar, en relación a los trabajo efectuado por Subejecutor FAMSV, en materia de labores que se me encuentran asignadas mediante resolución exenta N°2490 de fecha 09 de diciembre 2020 que me designa como Inspector Fiscal para dos (2) proyectos:

1.- Se informa que en relación a la <u>Restauración de Iglesia San Santiago de Belén</u>, a la fecha se cuenta con totalidad de partidas concluidas, por lo que se procede a gestión administrativa vinculada con el proceso de término del proyecto, por lo que se informa que no existe brecha a la fecha con el proyecto descrito.

Se detalla que convenio fue regularizado y se reiniciaron las obras en enero 2022, contando a la fecha con termino de obra.

**2.-** En relación a la <u>Restauración de Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar</u>, a la fecha proyecto se informa con incumplimiento de convenio.

Por motivos advertido con anterioridad, y que responsabilizan a labores y seguimiento efectuado por DIPIR-GORE (seguimiento de analista, recepción de rendiciones y tramitación jurídica de resoluciones exentas para convenio con resolución afecta), se detallas que proyecto desarrollo labores no autorizadas ni descritas en convenio vigente, efectuando una partida inexistente en convenio original (residencia de trabajado por emergencia sanitaria), lo que determino que a la fecha existan trabajos sin concluir y al no contar con presencia de FAMSV, se determinó abandono de obra e incumplimiento de convenio por no termino de labores descritas en convenio, a la fecha queda pendiente desarrollar obras exteriores, campanario, y contar con un convenio vigente para efectuar la recepcionado trabajos efectuado.

Por Instrucción de Administrado Regional de la administración anterior, se determinó NO efectuar visitas terreno en marzo 2021, hasta el momento de contar con un convenio vigente, lo que se ha mantenido hasta la fecha. De esta manera a la fecha se solicita gestionar en conjunto con el equipo que desarrolla labores de regularización conformado por Unidad Jurídica (Caroline Evans R), analista DIPIR (Cristian Quinteros S) y analista de evaluación de formulaciones DIPLADER (Jaime Standen R.), de esa manera determinar el estado actual de proyecto. En caso que NO se resuelva regularizar (labores efectuadas desde año 2021 que pretenden regularización de convenio), seria de <u>interés visualizar termino administrativo del proyecto, que con anterioridad se ha advertido el efectuar liquidación de convenio, considerando que se utilizó recursos de partidas descritas en convenio vigente para desarrollo de una partida que no se encontraba descrita de forma inicial, lo que no contó con autorización para la utilización de los recursos económicos por parte de Ministerio Desarrollo Social y Familia, Consejo Regional y Contraloría Regional.</u>

A la fecha se advierte brecha, considerando que según actual convenio vigente aplica liquidar convenio para proceder con el termino y cierre de proyecto.

Como sugerencia, considerando las irregularidades observadas, descritas en actas de visita a terreno y correos electrónicos; seria de interés por parte de Jefatura DIT en coordinación con Gabinete, considerar el analizar si corresponde proceder con una investigación sumaria que permita clarificar los hechos acontecidos y determinar responsabilidades en materia de proyecto que debería haber concluido en Diciembre 2020.-

Comentario en virtud que <u>Restauración de Iglesia San Santiago de Belén</u> se encuentra en tramitación de termino administrativo y recepción de obras MINVU; y la <u>Restauración de Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar</u>, no presenta comentario alguno sobre su estado de tramitación de regularización de convenio, por lo que a la fecha se requiere resolver de qué manera se concluirá proyecto de Ticnamar.

Quedo atento a gestiones vinculadas con la Inspección Fiscal. (labores de visita a terreno). Saludos,.



Bruno F. Boggioni Rivera

Arquitecto

Gobierno Regional de Arica y Parinacota Unidad de Equipamiento e Infraestructura Profesional División de Infraestructura y Transportes Fono (56) 58 2 207490

www.gorearicayparinacota.cl



Antes de imprimir, piense en su responsabilidad y compromiso con el Medio Ambiente